FICHE DE FORAGE CL2-1

GéoRoc Forage SARL (exemple fictif)
8 chemin des Micocouliers, 13100 Aix-en-Provence
contact@georoc-demo.fr

Lotissement Les Cerisiers
Date : 27/08/2026

CLIENT
Habitat Promotion Sud-Est

MACHINE **Foreuse PVH 8 T**	TECHNIQUE **Destructif rotary**	DIAMÈTRE **90 mm**
INCLINAISON **0° (vertical)**	PROF. THÉORIQUE **12 m**	PROF. RÉELLE **12.4 m**
ÉQUIPEMENT **Tube PVC crépiné Ø63 + bouchon de fond**	CIMENT **52.5 CEM I — C/E = 2**	QTÉ INJECTÉE **41 L (2 passes)**

Coupe géologique (de 0 à 12.4 m)

Terre végétale — 0 à 0.6 m
Terre végétale brune, racines

Argile — 0.6 à 2.3 m
Argile limoneuse brun-jaune, plastique

Sable & graviers — 2.3 à 4.8 m
Sable grossier et graviers roulés, humide

Argile sableuse — 4.8 à 7.5 m
Argile sableuse grise, compacte

Marne — 7.5 à 9.6 m
Marne grise fissurée

Calcaire fissuré — 9.6 à 12.4 m
Calcaire fissuré, blanc-beige, quelques passages sains

DEMO EAO SOLUTIONS

Observations terrain

R.A.S. Venue d'eau observée à 8,20 m, stabilisée à 6,90 m après 24h. Sol stable, pas d'éboulement.

Document généré automatiquement — environnement de démonstration EAO Solutions. Société, chantier et données fictifs, à des fins de présentation uniquement.